



CONTAMANA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI

Un gobierno diferente
Creada por Ley del 13 de octubre de 1900
www.muniucayali.gob.pe



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 064-2021-MPU-GM

Contamana, 28 Mayo de 2021.

VISTOS:

Con, Carta N° 001-2021-JRVT, de fecha 26.04.2021, presentada por el Representante Legal de la Empresa del Servicio de Consultoría de Obra (Supervisión), Ing. Jackson Rómulo Virto Tomasto, recepcionada con fecha 07.05.2021, remite la Liquidación Técnica – Financiera para su aprobación, el Informe N° 011-2021-MPU-GIDUR-AT-CHB, de fecha 10.05.2021, Informe Técnico N° 105-2021-MPU-GIDUR-SGEyO/GBG, de fecha 13.05.2021, la Carta N° 259-2021-MPU-A-GM-GIDUR, de fecha 17.05.2021, remitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano – MPU, Ing. Civil Martin Corona Villafuerte Miranda, recepcionada con fecha 17.05.2021, solicita conciliación financiera para aprobar la Liquidación Técnica – Financiera, el Informe N° 007-2021-MPU-CONTABILIDAD, de fecha 25.05.2021, suscrito por la CPC. Denisse Arévalo Cachique, Proveído Expediente N° 3017, del 26.05.2021, la Gerencia de Administración y Finanzas, remite liquidación para su aprobación mediante acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el **Art. 194° de la Constitución Política del Estado**, modificado por la Ley N° 28607 y la Ley N° 30305, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que *"Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, para ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*.

Que, con **Resolución de Alcaldía N° 173-2020-MPU-ALC**, del 03.09.2020, el Titular de Pliego ha otorgado sus facultades administrativas en el Gerente Municipal, con el propósito de desconcentrar los actos administrativos con las excepciones que señala la ley, conforme a lo dispuesto por el Art. 20° Inciso 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Que, mediante **Resolución de Gerencia N° 024-2020-MPU-GM**, de fecha 22.07.2020, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado: "CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA – PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", con Código Único de Inversiones N° 2455771, Estado: ACTIVO, Situación: VIABLE, Fecha de Registro 24.07.2019 y con Fecha de Viabilidad 31.07.2019, cuyo valor referencial asciende a S/. 724,134.45 (Setecientos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con 45/100 Soles) con IGV; a precios de Julio 2020, que incluye ejecución por el monto S/. 688,612.78 Soles y supervisión S/. 35,521.66 Soles, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por Administración Indirecta CONTRATA Sistema A SUMA ALZADA.

Que, mediante Acto Administrativo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Área de Logística y Bienes y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, se procedió a la Contratación Directa, del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA – PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", adjudicando al Sr. JACKSON ROMULO VIRTO TOMASTO, de Profesión INGENIERO CIVIL, con Registro CIP N° 66702, como SUPERVISOR DE OBRA, suscribiéndose el Contrato N° 052-2020-MPU-GM Consultoría de Obra (Supervisión), con fecha 11.09.2020, por el monto de su Propuesta Económica ascendente a TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES (S/. 34,000.00), sin incluir el IGV

Que, con **Carta N° 001-2021-JRVT**, de fecha 26.04.2021, recepcionada el 07.05.2021, el Representante Legal de la Empresa del Servicio de Consultoría de Obra (Supervisión), Ing. Jackson Rómulo Virto Tomasto, comunica a la Entidad la prestación de la Liquidación Técnica - Financiera, del Servicio de



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 064-2021-MPU-GM

Contamana, 28 Mayo de 2021.

Consultoría, para la supervisión de la ejecución de la Obra: "CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", en atención a la cláusula del Contrato N° 052-2020-MPU-GM, Consultoría de Obra (Supervisión) y en cumplimiento al Artículo 170° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones D.L. N° 1341 y D.L. N° 1444 y Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; señalando su monto a favor por parte de su representada de S/. 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), por concepto de Devolución de su Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento 10% M.C, S/. 222.89 (Doscientos Veintidós con 89/100 Soles), por Reajuste por Formula Polinómica, lo que hace un total de S/. 3,622.89 (Tres Mil Seiscientos Veintidós 89/100 Soles), para su revisión, evaluación y posterior aprobación;

Que, con Informe N° 011-2021-MPU-GIDUR-AT.LCHB, de fecha 10.05.2021, el Asistente Técnico – GIDUR, Téc. Civil Luigui Chuquizuta Bardales, en atención al proveído del Sub Gerente de Estudios y Obras Expediente 240 de fecha 07/05/2021, procede a la revisión y recalcado de los actuados sobre la evaluación del Expediente de Liquidación Técnica Financiera presentada por la Empresa del Servicio de Consultoría de Obra (Supervisión), Ing. Jackson Rómulo Virto Tomasto, el mismo que se encuentra conforme el saldo a favor por el monto de S/. 3,622.89 (Tres Mil Seiscientos Veintidós 89/100 Soles), por el Reajuste por Fórmula Polinómica Recalculada y Devolución de su Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento 10% M.C, así mismo la obra concluyo dentro del plazo contractual y la presentación de liquidación cuenta con la documentación técnica sustentatoria de supervisión de la ejecución de obra en su parte técnica y financiera y sugiere se apruebe mediante acto resolutivo, por el monto final de su servicio de consultoría de obra S/. 34,222.89 (Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós con 89/100 Soles) sin IGV, el cual representa el 100.66% del monto contrato, que comprende S/. 34,000.00 Soles sin IGV - Supervisión y S/. 222.89 Soles Reajuste por Formula Polinómica, (sic...);

Que, con Informe Técnico N° 105-2021-MPU-GIDURSGEYO/GBG, de fecha 13.05.2021, el Sub Gerente de Estudios y Obras, Ing. Geiner Becerra Guayama, informa el consentimiento de la Liquidación Técnica Financiera para solicitar conciliación financiera al área contable de la supervisión de la ejecución de la Obra: "CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", para continuar el trámite de aprobación, en atención al monto final de su servicios de consultoría de obra S/. 34,222.89 (Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós con 89/100 Soles) sin IGV, el cual representa el 100.66% del monto contrato y saldo a favor de la contratista por el monto S/. 3,622.89 (Tres Mil Seiscientos Veintidós 89/100 Soles) Reajuste por Fórmula Polinómica Recalculada y Devolución de su Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento 10% M.C, según el siguiente detalle:

RESUMEN DE SALDOS DE LIQUIDACION			
ITEM	DESCRIPCION	A FAVOR DE LA ENTIDAD	A FAVOR DEL CONSULTOR
1.00	AUTORIZADO / PAGADO	0.00	222.89
2.00	DE LOS ADELANTOS	0.00	0.00
3.00	DE LA MULTA	0.00	0.00
4.00	DE LA RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%	0.00	3,400.00
5.00	OTROS (GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% MONTO FINAL)	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	3,622.89
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		S/.	3,622.89
SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 89/100 SOLES			



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 064-2021-MPU-GM

Contamana, 28 Mayo de 2021.

MONTO FINAL DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	S/.
1	MONTO DEL CONTRATO	34,000.00
2	REAJUSTE POR FORMULA POLINÓMICA	222.89
3	DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	0.00
4	DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	0.00
5	ADICIONAL DE OBRA	0.00
6	REAJUSTE DE PRESUPUESTOS ADICIONALES	0.00
7	MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO	0.00
MONTO FINAL DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA S/.		34,222.89

SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 89/100 SOLES

Que, mediante **Carta N° 259-2021-MPU-A-GM-GIDUR**, de fecha 17.05.2021, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, donde solicita conciliación financiera al área contabilidad para aprobación de la Liquidación Técnica Financiera del Servicio de Consultoría de Obra (Supervisión) de la ejecución de la Obra: "CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", en atención a las conclusiones y recomendaciones; resultando un saldo a favor de la contratista por el monto **S/. 3,622.89 (Tres Mil Seiscientos Veintidós 89/100 Soles) Reajuste por Fórmula Polinómica Recalculada y Devolución de su Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento 10% M.C**, así mismo indica el **Monto Final Invertido S/. 34,222.89 (Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós con 89/100 Soles) sin IGV**;

Que, con **Informe N° 007-2021-MPU-CONTABILIDAD**, de fecha 25.05.2021, suscrito por la CPC Denisse Arévalo Cachique, Jefe del Área de Contabilidad de esta Entidad, remite la Conciliación Financiera para la Aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de Contrato de Supervisión de la Obra: "CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", según el siguiente detalle:

Auxiliar Estándar - Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión) Obra: "CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO";



CONTAMANA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI

Un gobierno diferente
Creada por Ley del 13 de octubre de 1900
www.muniucayali.gob.pe



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 064-2021-MPU-GM

Contamana, 28 Mayo de 2021.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI CONTAMANA		AUXILIAR ESTANDAR									
UNIDAD DE CONTABILIDAD		CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO									
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA		: N° 052-2020-MPU-GM - FIRMADO EL 11/09/2020.									
CARTA FIANZA		: ...									
GARANZIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO		: 10%									
ADJUDICACION SIMPLIFICADA		: DIRECTA									
GANADOR DE LA BUENA PRO		: ING. CIVIL JACKSON ROMULO VIRTO TOMASTO									
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO		11/09/2020									
FINICIO DE OBRA		18/09/2020									
TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL		16/12/2020									
PLAZO DE EJECUCION		90 DIAS									
PLAZO DE LIQUIDACION		30 DIAS									
MODALIDAD DE EJECUCION		POR CONTRATA									
SISTEMA DE CONTRATACION		A SUMA ALZADA									
RESIDENTE DE OBRA		ING. MIGUEL ANGEL LA ROSA HERVAY.									
SUPERVISOR DE OBRA		ING. JACKSON ROMULO VIRTO TOMASTO.									
FINANCIAMIENTO		MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA									
FECHA	COMPROBANTE				DETALLE	ADIC.	SALDO		MOVIMIENTO		
	TIPO	N°	C/P	SIAF		DEDUCC.	ADELANTO	DEBE	HABER	SALDO	
					MONTO CONTRACTUAL						34,000.00
					CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 052-2020-MPU-GM			34,000.00	0.00	34,000.00	
					REAJUSTES DE FORMULA POLINOMICA EN VALORIZACIONES			0.00	0.00	34,000.00	
					CONTRATO DE OBRA ADICIONAL			0.00	0.00	34,000.00	
					(-) DEDUCTIVO DE OBRA N° 01				0.00	34,000.00	
					(-) DEDUCTIVO DE OBRA N° 02				0.00	34,000.00	
					REAJUSTES DE FORMULA POLINOMICA EN LIQUIDACION			222.89	0.00	34,222.89	
A.- DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA											
					ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCION DE OBRA 10%					34,222.89	
VALORIZACION DE OBRA N° 01 / SUPERVISION - SETIEMBRE 2020											
22/10/2020	FACT.	002-439	1670	1152	VIRTO TOMASTO JACKSON ROMULO	4,911.11				34,222.89	
					REAJUSTE NETO DE VALORIZACION N° 01	0.00				34,222.89	
					RETENCION DE FONDO DE GARANTIA 10%	491.11				34,222.89	
					AMORTIZACIONES	0.00				34,222.89	
					DEDUCCIONES	0.00				34,222.89	
					PENALIDADES	0.00				34,222.89	
					VIRTO TOMASTO JACKSON ROMULO - VALORIZACION - N° 01	4,420.00			4,420.00	29,802.89	
VALORIZACION DE OBRA N° 02 / SUPERVISION - OCTUBRE 2020											
16/11/2020	FACT.	002-447	1824	1275	VIRTO TOMASTO JACKSON ROMULO	11,711.11				29,802.89	
					REAJUSTE NETO DE VALORIZACION N° 02	0.00				29,802.89	
					RETENCION DE FONDO DE GARANTIA 10%	1,171.11				29,802.89	
					REAJUSTE NETO DE VALORIZACION N°01 PENDIENTE	0.00				29,802.89	
					RETENCION DE FONDO DE GARANTIA 5% V. 01 PENDIENTE	0.00				29,802.89	
					AMORTIZACIONES	0.00				29,802.89	
					DEDUCCIONES	0.00				29,802.89	
					PENALIDADES	0.00				29,802.89	
					VIRTO TOMASTO JACKSON ROMULO - VALORIZACION - N° 02	10,540.00			10,540.00	19,262.89	
VALORIZACION DE OBRA N° 03 / SUPERVISION - NOVIEMBRE 2020											
16/12/2020	FACT.	002-451	2018	1426	VIRTO TOMASTO JACKSON ROMULO	11,333.33				19,262.89	
					REAJUSTE NETO DE VALORIZACION N° 03	0.00				19,262.89	
					RETENCION DE FONDO DE GARANTIA 10%	1,133.33				19,262.89	
					AMORTIZACIONES	0.00				19,262.89	
					DEDUCCIONES	0.00				19,262.89	
					PENALIDADES	0.00				19,262.89	
					VIRTO TOMASTO JACKSON ROMULO - VALORIZACION - N° 03	10,200.00			10,200.00	9,062.90	



CONTAMANA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI

Un gobierno diferente
Creada por Ley del 13 de octubre de 1900
www.muniucayali.gob.pe



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 064-2021-MPU-GM

Contamana, 28 Mayo de 2021.

Que, con Proveído Expediente N° 3017, del 26.05.2021, la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia Municipal remite los actuados a la Oficina de Asesoría Legal, para que proyecte el acto resolutorio que corresponda.

Que, estando a lo solicitado e informado por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones D.L. N° 1341 y D.L. N° 1444 y Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Oficina de Asesoría Legal y en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y facultades conferidas con Resolución de Alcaldía N° 173-2020-MPU-ALC, del 03.09.2020, la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera del Servicio de Consultoría de Obra, en atención al Contrato N° 052-2020-MPU-GM, Supervisión de Obra, celebrado entre la **Municipalidad Provincial de Ucayali** y el representante de la Empresa Consultora Ing. Jackson Rómulo Virto Tomasto; para la Supervisión de la Obra: "**CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO**", resultando el Monto Final Invertido de **S/. 34,222.89 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 89/100 SOLES)** sin IGV; en atención a los considerandos expuestos en la presente Resolución y la Liquidación Final del Contrato de Consultoría de Obra, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el Pago del Reajuste Formula Polinómica Recalculado, otorgada por el Consultor Ing. Jackson Rómulo Virto Tomasto, como Supervisor de la ejecución de la Obra: "**CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO**", por la suma de **S/. 222.89 (DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 89/100 SOLES)** sin IGV, consentida que sea la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la Devolución de la Retención de su Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 10% monto contractual, por el importe de **S/. 3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)** sin IGV, otorgada por el Consultor Ing. Jackson Rómulo Virto Tomasto, como Supervisor de la ejecución de la Obra: "**CREACIÓN DE LOSA MULTIUSO DE LA CALLE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO**", consentida que sea la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que Secretaria General, proceda a la Notificación y Distribución de la presente Resolución, para los fines de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE;

Distribución
GM
GPPYO
GAF
GIDUR
OAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
CONTAMANA

CPCC: Carlos David Zegarra Seminario
GERENTE MUNICIPAL